



PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO

DATA-BASE

IARAS

jan/22

OBRA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO EXTRUSADO "IN LOCO" E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
LOCAL	AVENIDA 8 DE MARÇO, RUA DA CONSOLAÇÃO E AVENIDA ATALIBA LEONEL - MUNICÍPIO DE IARAS/SP

PRAZO PROPOSTO
INICIO: Data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	ETAPA 01		ETAPA 02		ETAPA 03		TOTAL
			PERÍODO: 240 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a emissão da ordem de serviço	PRAZO PARA EXECUÇÃO: 210 dias	PERÍODO: 240 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO PARA EXECUÇÃO: 210 dias	PERÍODO: 240 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO PARA EXECUÇÃO: 210 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	4,50		0,00		0,00		4,50
		R\$	53.896,37		0,00		0,00		53.896,37
2	GUIAS E SARJETAS	M	4.880,66		1.965,90		0,00		6.846,56
		R\$	328.040,45		132.132,83		0,00		460.173,28
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	M2	6.336,18		9.993,13		11.009,76		27.339,07
		R\$	764.152,43		1.205.185,82		1.327.791,64		3.297.129,89
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M2	0,00		0,00		253,45		253,45
		R\$	0,00		0,00		9.674,19		9.674,19
RECURSOS ESTADUAIS			544.350,00		635.075,00		635.075,00		1.814.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS			601.739,25		702.243,65		702.390,83		2.006.373,73
TOTAL			1.146.089,25		1.337.318,65		1.337.465,83		3.820.873,73

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IARAS, AOS 18 DIAS DE FEVEREIRO DE 2022.

MARCELO DE OLIVEIRA PINTERICH
Responsável Técnico
ART: 28027230220264071
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 060.119.697.1

MARCOS JOSÉ ROSA
Prefeito Municipal